

# SCHÄLZUGPRÜFUNG VON HAND BEI FLÜSSIGKUNSTSTOFF FLK FÜR ABDICHTUNG IM VERBUND

## **Norm SIA 271:2021, Art. 4.7.2.7**

Bei direkt auf den Untergrund aufgetragenen Abdichtungssystemen im Verbund muss bei der Schälzugprüfung von Hand gemäss Anhang D, Tabelle 15, die Bewertung 3 oder 4 erreicht sein. (Vorgehen gemäss Prüfungsbeschreibung im Anhang D, Norm SIA 271:2021)

Bauobjekt

Ort der Prüfstelle (genaue Beschreibung, z.B. welche Etage, welcher Bauteil, Planskizze)

Flüssigkunststoff  
 Produkt

Untergrundvorbehandlung (z.B. Reiniger, Primer, Grundierung usw.)  
 Produkt

Untergrundvorbereitung  
 (z.B. schleifen, stocken usw.)

Aushärtezeit des FLK                      Tage                      Anzahl Prüfungen                      Stk

Oberflächentemperatur des Untergrundes zwischen 5° und 30° C, Temperatur                      °C

### **Bewertung Schälzugprüfung gemäss Tabelle 15 (Norm SIA 271:2021)**

Bewertung	Kriterium
1	Die Abdichtung ist nicht vollflächig verbunden, weist Hohlstellen auf und lässt sich vollständig abschälen. Trennung zwischen Dichtungsbahn und Untergrund.
2	Die Abdichtung ist vollflächig verbunden, lässt sich jedoch vollständig abschälen. Trennung zwischen Dichtungsbahn und Untergrund.
3	Trennung innerhalb der Abdichtungsschicht oder im Untergrund.
4	Die Abdichtung lässt sich von Hand nicht abschälen.

### **Prüfungsergebnis (bitte ankreuzen)**

Schälzugprüfung nicht erfüllt	Schälzugprüfung erfüllt
Bewertung 1	Bewertung 3
Bewertung 2	Bewertung 4

**Beschaffenheit der Trenn- bzw. Bruchstelle**

Bemerkungen

Unterschrift Kontrolleur

Datum

