

RAPPORTO DI ISPEZIONE

PONTEGGIO DA LAVORO

Consegna + protocollo di approvazione

Rapporto vizi

Cantiere/porzione/tappa

Committente/cliente

Protezione laterale temporanea in conformità alle istruzioni per il montaggio

Nuova costruzione

Ristrutturazione

TIPOLOGIA

Ponteggio di facciate	Ponteggio interno	Tipologia standard	Struttura speciale
Scale a torre q.tà	Piattaforma per materiale q.tà		kN/m ²
Protezione laterale temporanea in tre parti su tetto piano			
Classe di carico (OLCostr)	CC3 2,0 kN/m ²	CC4 3,0 kN/m ²	CC5 4,5 kN/m ²
Classe di carico come da accordo/contratto di lavoro (ad es. per ponteggio interno)			CC kN/m ²
Classe di larghezza	W06 ≤ 0,6 m	W09 ≤ 0,9 m	

È possibile consultare le regole riconosciute della tecnica e le istruzioni per il montaggio e l'uso del produttore per il sistema di ponteggi al seguente indirizzo:

Il firmatario dell'azienda produttrice di ponteggi conferma l'approvazione del ponteggio descritto per l'uso da parte di terzi e la sua realizzazione nel rispetto delle regole riconosciute della tecnica, in particolare in osservanza dei punti di controllo elencati nel presente documento e della norma SIA 118/222.

Con la consegna, il ponteggio passa nelle mani di chi lo ha ordinato. Nel caso in cui, successivamente alla consegna, dovessero evidenziarsi manipolazioni o operazioni di smontaggio non autorizzato, informare immediatamente l'azienda che ha prodotto il ponteggio e interrompere i lavori nella zona interessata. Le modifiche o lo smontaggio del ponteggio sono compito dell'azienda produttrice.

Giorni di preavviso per la notifica (vedere SIA 118/222).

Approvazione da parte del produttore di protezioni temporanee contro la caduta

Nome

Data

Firma della persona responsabile

Conferma di consegna al cliente (azienda, nome, funzione)

Condizioni di utilizzo

L'utilizzatore è tenuto a sottoporre le protezioni temporanee contro la caduta a un controllo visivo quotidiano e a segnalare eventuali difetti (vedere OL-Costr, OPI). I difetti o i danni devono essere comunicati per iscritto all'azienda produttrice del ponteggio entro un giorno lavorativo (descrizione con foto per e-mail). Le modifiche al ponteggio e alla protezione laterale collettiva temporanea possono essere eseguite solo da personale qualificato dell'azienda produttrice del ponteggio. Per eventuali modifiche apportate da parte dell'utilizzatore o di terzi risponde chi ha eseguito il lavoro. Compromissioni o danni importanti causati da terzi verranno documentati e le spese derivanti verranno fatturate al committente.

Data

Nome/azienda

Telefono

E-mail

Il presente modello è stato elaborato dalle associazioni SISF e Involucro edilizio Svizzera in collaborazione con SUVA.



PROTEZIONE LATERALE TEMPORANEA SU TETTI PIANI

PUNTI DA CONTROLLARE

Fare una crocetta su ogni punto/barrare con una riga i punti non pertinenti/punti non barrati e senza crocetta = vizio presente! Punti da controllare (per dettagli e regole vedere suva.ch/33038.D, suva.ch/44077.D)

STRUTTURA DEL PONTEGGIO	Portata come da classe di carico concordata Larghezza del passaggio come da classe di larghezza/carico concordata Elementi edilizi intatti/integri Telaio in sicurezza con spina a fusibile (ad es. nel ponte da talloniere)
PONTE DA TALLONIERE/ ACCESSO LA PONTEGGIO	Quantità sufficiente di accessi sicuri a tutti i piani nonché
STABILITÀ	Base di appoggio (terreno, superficie di appoggio) in grado di reggere il carico Quantità sufficiente di ancoraggi (AuV, Suva MB 44077.D...) Ancoraggi/supporti esterni resistenti a trazione e pressione
IMPALCATURE	Campate, dimensioni, condizioni OK Sopporta carico dinamico (ponte da talloniere, ponteggi interni...) In sicurezza (contro scivolamento, caduta di tavole) Dispositivi di sicurezza contro il sollevamento intatti (vento)
PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA	Protezione laterale in tre parti lato esterno (a partire da 2,0 m di altezza di caduta) Distanza dalla facciata ≤ 30 cm/protezione laterale in due parti lato interno
PROTEZIONI A BORDO DEL TETTO	Protezione contro la caduta sul lato del frontone Protezione contro la caduta su tetto piano
PROTEZIONE DI TERZI	Punti di pericolo (traffico) segnalati, sbarrati dove necessario
ORGANIZZAZIONE, COMPORTAMENTO	Segnalazione del carico ad ogni accesso e su ogni piattaforma per materiale Piano di gestione e pulizia del ponteggio
FOTO (MINIMO)	Viste del cantiere Protezione laterale / parete di protezione del copritetto Protezione laterale temporanea su tetto piano

FOTO IN ALLEGATO